

Installationsintyg

Vattenfilter

Installationsdatum:

Kunduppgifter:

Namn:

Adress:

Postnr/ort.

Tel:

Email:

Underlag för installation av vattenfilter

Vattenanalys nr:

Installerade filter (benämning och serienr.)

	Ja	Nej
◆ Är kunden instruerad om filterfunktion?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
◆ Är bypass monterad?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
◆ Är kunden instruerad om påfyllning av förbrukningsmaterial?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
◆ Är hela programcykeln testad?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
◆ Är backspolningskravet om minst 2 kg tryck under hela backspolningen uppfyllt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
◆ Är lufttryck i hydrofor/hydropress kontrollerat och rätt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
◆ Är vattnets systemtryck kontrollerat och inom produktens arbetsområde? Systemtryck min/max <input type="text"/> kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
◆ Är anslutning av spolvatten korrekt utförd?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
◆ Är överfyllnadsledning anslutet till avlopp (Endast BAGA Soft)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
◆ Är integritetstest utfört? (endast BAGA Safe).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
◆ Är automatiken programmerad/kontrollerad enl. anvisningar?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
◆ Är vattnets pH värde kontrollerat och korrekt efter installation? (BAGA BN och BSN)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
◆ Är vattnets hårdhet (dH värde) korrekt inställt och kontrollerat? (BAGA Soft)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
◆ Är installation och användarmanual överlämnad till kunden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
◆ Är läckagekontroll utförd?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Provtagning (snabbtest) efter installation

pH Järn Hårdhet(dH) Svavelväte ja nej Färg ja nej

Ort/datum VVS Installatör

Ort/datum Kund